

Registro Generale N. 143/2024 del 01/03/2024

**Determinazione del Dirigente del
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA
CITTÀ
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA**

Progetto S5 109/23 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNO 2023" - CIG: A03A1A8E05. - Concessione di proroga di 60 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori alla ditta ZANIBONI SRL

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale **n. 949 del 28.11.2023**, venivano nominati i seguenti tecnici:
 - il tecnico comunale **Ing. Calogero Filippello** del Settore S5 "Opere pubbliche - Manutenzione della città" del Comune di Carpi in qualità di Responsabile Unico del Progetto;
 - il tecnico comunale **Ing. Stefania Cupo** del Settore S5 "Opere pubbliche - Manutenzione della città" del Comune di Carpi in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori;
 - il tecnico comunale **P.I. Ezio Pavesi** del Settore S5 "Opere pubbliche - Manutenzione della città" in qualità di Ispettore di cantiere.
- che con determinazione dirigenziale **n. 1063 del 19.12.2023**, veniva affidata la D.L. (Direzione dei Lavori) al **Geom. Bellino Giovanni** del Settore S5 in sostituzione dell'Ing. Cupo Stefania;

Visto il progetto **n. 109/23** "MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNO 2023", acquisito agli atti del Prot. 78206 del 06.12.2023, così come redatto dal Settore S5 "Opere pubbliche - Manutenzione della città" dal tecnico Progettista Ing. Stefania Cupo e vistato dal Responsabile Unico di Progetto Ing. Calogero Filippello, **approvato** con determinazione dirigenziale **n. 1063 del 19.12.2023**, per una spesa complessiva di euro 70.000,00.

Richiamata la determinazione dirigenziale **n. 1063 del 19.12.2023** di aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNO 2023", (PGT. 109/23), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lettera a) D.Lsg 36/2023, mediante

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

affidamento diretto, alla ditta **Zaniboni srl** con sede legale in Via Napoli 14 - 41034 Finale Emilia (MO), p.iva 01645130368, procedura Mepa n. 3896596 per un importo di € 53.821,48 + Iva 22% così per complessivi € **65.662,21**;

Considerato:

- che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 20/12/2023;
- che il termine per l'ultimazione è pari a 11 giorni dal verbale di consegna suddetto. Ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto e quindi il 31/12/2023;
- che con nota del 22/12/2023 acquisita al protocollo del Comune di Carpi in data 22/12/2023 al n. 82504, l'impresa ZANIBONI srl con sede a Medolla (MO) in via Napoli n. 14, ha formalmente avanzato, in tempo utile, la richiesta per una proroga di 60 (diconsi sessanta) giorni per ultimare i lavori in oggetto, adducendo come causa che ha determinato il ritardo rispetto al crono programma di progetto, le condizioni meteo avverse che hanno impedito una posa a regola d'arte dei materiali lapidei e delle solette in CLS armato nonché la difficoltà nel reperire i materiali;

Visto che il Direttore dei Lavori, Geom. Bellino Giovanni, con propria relazione del 23/02/2024, acquisita agli atti del procedimento in data 23/02/2024 al prot. n. 13826, ritenendo fondate le motivazioni addotte dall'impresa ZANIBONI srl e, soprattutto, gli eventi che hanno determinato il ritardo non riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore per sua colpa o per negligenza, ha espresso il proprio parere favorevole per la concessione di una proroga di 60 (diconsi sessanta) giorni naturali e consecutivi.

Vista l'allegata Relazione firmata digitalmente dal Responsabile del Procedimento Ing. Calogero Filippello in data 27.02.2024, agli atti del Prot. Gen.le n. 14683 del 27.02.2024, nella quale propone la concessione di proroga di ulteriori 60 giorni, identificando il nuovo termine di ultimazione dei lavori nella data del 29.02.2024;

Richiamato l'art. 121 "Sospensione dell'esecuzione", comma 8 del D.Lgs 36/2023.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1. Di concedere**, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., e, alla ditta **Zaniboni srl** con sede legale in Via Napoli 14 - 41034 Finale Emilia (MO), p.iva 01645130368, una **proroga di ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi** per l'ultimazione dei lavori, di cui al **Prog. 109/23** "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNO 2023";

- 2. Di dare atto:**
 - che il nuovo termine di ultimazione dei lavori è il **29.02.2024**;
 - che la proroga viene concessa a condizione che la ditta **Zaniboni srl** non possa accampare, in base alla medesima, diritti o maggiori pretese rispetto a quanto già contrattualmente definito.

Il Dirigente
CARBONI NORBERTO