



**CITTÀ DI
CARPI**

Settore S5

OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTÀ

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CARPI, C.SO A. PIO N. 91, 41012 CARPI (MO) - C.F. 00184280360

LAVORI DI: PROG. 87/23 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

IMPRESA APPALTATRICE: IMARTINI SRL con sede in Magnacavallo (MN), via Gigliola 43, P.iva 01693760207

CONTRATTO: IN DATA 08/01/2024 PROT. N. 1344

IMPORTO CONTRATTUALE: Euro € 69.574,64 + IVA 22%

CIG: A0259F50FE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 50 comma 7 D. Lgs 36/2023 s.m.i.

Il progetto esecutivo è stato approvato con DELIBERA G.U. n. 214 del 31/10/2023 per l'importo complessivo di € 90.000,00 secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'appalto soggetti a ribasso d'asta	€	49.700,00
B) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.000,00
C) Costi della manodopera non soggetti a ribasso	€	21.300,00
Totale Lavori a base d'Appalto	€	72.000,00
C) Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
- Imprevisti (importo lordo)	€	2.160,00
- Per I.V.A. al 22% su lavori	€	15.840,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	18.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€	90.000,00

Affidamento lavori: con Determina dirigenziale S5 n. 942/2023 del 27/11/2023 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta IMARTINI SRL con sede in Magnacavallo (MN), via Gigliola 43, P.iva

01693760207, per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € **69.574,64** oltre IVA, al netto del ribasso del 4,88 %, comprensivi di € 1.000,00 per oneri della sicurezza e € 21.300,00 di costi della manodopera non soggetti a ribasso.

In seguito all'aggiudicazione il quadro economico è stato così riformulato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI GARA		
A - LAVORI:		
Importo lavori a misura ribassati (ribasso del 4,88%)	€	47.274,64
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.000,00
Importo costo della manodopera non soggetto a ribasso	€	21.300,00
Totale lavori	€	69.574,64
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
0. ribasso d'asta comprensivo di iva	€	2.958,94
4. Imprevisti (importo lordo)	€	2.160,00
5. Per I.V.A. al 22%	€	15.306,42
Importo somme a disposizione	€	20.425,36
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€	90.000,00

Finanziamento: le disponibilità finanziarie trovano copertura alla voce di Bilancio 2390.00.02 “Prestazioni di servizi, Manutenzione infrastrutture. Illuminazione Pubblica” del bilancio di previsione 2023 - 2024;

Il Direttore dei Lavori è stato nominato con Determina del Dirigente di settore n. 818 in data 17/10/2023 nella persona dell’Ing. Stefania Cupo, dipendente del Settore S5 del Comune di Carpi;

La consegna dei lavori è avvenuta il 01/12/2023, come risulta da relativo verbale presente agli atti.

Contratto d’Appalto in data 08/01/2024 prot. n. 1344

Perizie di variante e/o suppletive: Non sono state effettuate perizie di variante suppletive che ha comportato variazione dell’importo contrattuale.

Verbale di concordamento nuovi prezzi: durante l’esecuzione dei lavori non si è reso necessario redigere un nuovo elenco prezzi per le varianti in corso d’opera.

Sospensioni: durante l’esecuzione dei lavori non vi è stata alcuna sospensione o interruzione.

Proroghe: non ne sono state richieste.

L’Ultimazione dei lavori è avvenuta il 10/04/2024, come risulta da relativo verbale del 10/04/2024.

Danni di forza maggiore: non ne sono avvenuti durante il corso dei lavori.

Ordini e disposizioni: durante il corso dei lavori non sono stati emessi Ordini di Servizio,

Infortunati durante il corso dei lavori non risulta se ne siano verificati.

Accordi bonari Non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

Riserve dell'Impresa: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali senza apporre riserva alcuna.

Pagamenti in acconto: è stato emesso il SAL n.1 per l'importo di € 43.900,00 oltre IVA

Avviso ai creditori: Durante l'esecuzione dei lavori non sono state fatte occupazioni permanenti o temporanee su proprietà privata.

Cessione dei crediti dell'Impresa o impedimento al pagamento degli stessi: durante il corso dei lavori non sono pervenute comunicazioni da parte dell'Impresa o di terzi atte a cedere, impedire o sospendere il pagamento di crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Conto finale dei lavori e credito dell'impresa a saldo

Ammontare complessivo netto dei lavori eseguiti:

Importo finale dei lavori.....	€	<u>68.568,89</u>
	Sommano €	<u>68.568,89</u>

Oneri della sicurezza.....	€.	999,92
----------------------------	----	--------

Totale oneri sicurezza.....	€	<u>999,92</u>
------------------------------------	----------	----------------------

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI ESEGUITI.....	€	<u>69.568,81</u>
---	---	-------------------------

<u>A detrarre SAL N.1.....</u>	€	<u>43.900,00</u>
---------------------------------------	----------	-------------------------

Restano da liquidare.....	€	<u>25.668,81</u>
---------------------------	---	-------------------------

Confronto tra somma autorizzata e quella spesa

Importo netto contrattuale	€.	<u>69.574,64</u>
----------------------------------	----	------------------

Importo totale netto dei lavori eseguiti.....	€	<u>69.568,81</u>
---	---	------------------

SPESE IN MENO	€	5,83
----------------------------	----------	-------------

Descrizione dei lavori eseguiti e altre notizie sullo svolgimento degli stessi: i lavori eseguiti sono constatati nella manutenzione ordinaria della pubblica Illuminazione delle infrastrutture della città di Carpi.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Da tutto quanto descritto e premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, anche a seguito degli accertamenti compiuti con sopralluogo in data 10/04/2024 e sulla scorta del contratto e degli atti contabili

CONSIDERATO

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che si trovano in buono stato di conservazione;
- che sono stati regolarmente contabilizzati;

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in € **25.668,81** (**venticinquemilaseicentossessantotto/81**) pari al credito da pagarsi alla ditta_ IMARTINI SRL con sede in Magnacavallo (MN), via Gigliola 43, P.iva 01693760207, a saldo di ogni loro avere per l'esecuzione delle opere in oggetto; oltre all'importo per I.V.A al 22% pari ad €. **5.647,14** (**cinquemilaseicentoquarantasette/14**) così per un **importo lordo complessivo di € 31.315,95** (**trentunomilatrecentoquindici/95**).

Autorizza altresì lo svincolo delle polizze fidejussorie eventualmente prestate.

Carpi li, 27/04/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Stefania Cupo

.....

IMARTINI SRL

Visto si conferma il RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Calogero Filippello

.....