



**CITTÀ DI  
CARPI**

SETTORE S5  
*Opere Pubbliche e manutenzione della Città*

**LAVORI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNO 2023. PROGETTO  
ESECUTIVO N. 109/2023 – CIG: A03A1A8E05**

IMPRESA APPALTATRICE: ZANIBONI srl con sede a Medolla (MO) in via Napoli, 14

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE: n. 1063 del 19/12/2023

CONTRATTO: in corso di stipula

IMPORTO DEI LAVORI: € 53.821,48 + iva

**RELAZIONE RUP SU RICHIESTA PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI**

(art. 12 del Capitolato speciale d'Appalto e art. 121 del D.Lgs. 36/2023)

**Premesso che:**

- I lavori in oggetto sono stati consegnati in data **20/12/2023**;
- Il termine per l'ultimazione è pari a 11 giorni dal verbale di consegna suddetto. Ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto e quindi il 31/12/2023;
- Con nota del 22/12/2023 acquisita al protocollo del Comune di Carpi in data 22/12/2023 al n. 82504, l'impresa ZANIBONI srl con sede a Medolla (MO) in via Napoli n. 14, ha formalmente avanzato, in tempo utile, la richiesta per una proroga di 60 (diconsi sessanta) giorni per ultimare i lavori in oggetto, adducendo come causa che ha determinato il ritardo rispetto al crono programma di progetto, le condizioni meteo avverse che hanno impedito una posa a regola d'arte dei materiali lapidei e delle solette in CLS armato nonché la difficoltà nel reperire i materiali;

**Visto che:**

Il Direttore dei lavori con propria relazione del 23/02/2024, acquisita agli atti del procedimento in data 23/02/2024 al prot. n. 13826, ritenendo fondate le motivazioni addotte dall'impresa ZANIBONI srl e, soprattutto, gli eventi che hanno determinato il ritardo non riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore per sua colpa o per negligenza, ha espresso il proprio parere favorevole per la concessione di una proroga di 60 (diconsi sessanta) giorni naturali e consecutivi.

Sulla scorta di quanto sopra, il sottoscritto RUP condivide il parere espresso dalla Direzione dei Lavori e ritiene che si possa autorizzare alla ditta ZANIBONI srl la concessione di una proroga di 60 (diconsi sessanta) giorni naturali e consecutivi.



Pertanto, il termine di l'ultimazione dei lavori di "MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNO 2023. PROGETTO ESECUTIVO N. 109/2023" verrebbe stabilito alla data del **29.02.2024**, a condizione che la ditta non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta.

Carpi, vedi data firma digitale

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Ing. Calogero FILIPPELLO  
(documento f.to digitalmente)